

MONTEX — TERMO DE EMISSÃO · REVISÃO R14

MTX-CM-2026-001 · Casa Popular Bicas 70 · Sistema PAREDE-PRONTA · 06/07/2026 · EMISSÃO CONSOLIDADA PARA FABRICAÇÃO DO LOTE PILOTO

ESCOPO DESTA EMISSÃO

A R14 consolida o conjunto R13/R13.1/R13.2/R13.3 auditado (parecer em 06_DOCUMENTOS_TECNICOS) e o libera para FABRICAÇÃO DO LOTE PILOTO instrumentado: 1 casa rota A (baia) + 1 casa rota B (campo), conforme Plano Piloto. Mestre geométrico: documentação R13, cotas R4-2,60 (parede 2,85 · forro 2,60), decisão do contratante em 06/07/2026.

MAPA DE REVISÕES INTERNAS (a R14 é a revisão do CONJUNTO; rodapés internos preservam a rastreabilidade)

Caderno Mestre R13+erratas · Fichas SKU R13.2 (PF-2 recontado, CHP no kit) · Romaneio R13.2 (+140 CHP) · Manual Fabricação W R13.1 (detalhes JP + vistas realistas) · Caderno de Junções R13.2 · Plano Montagem V3 R13.1 (+3 detalhes de junção + renders IA) · Pacote ISO R13.2 · Manuais Campo/Proprietário R13 · Orçamento REV13+deltas R13.2 · Nesting R13 (+chapas CHP) · QA com PIT-W2c · Modelo_BIM R13.4 mestre (auditoria: 0 fora do envelope).

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE — CONDICIONANTE C1

A validação estrutural por engenheiro habilitado com ART (Lei 6.496/77) — abrangendo painel PIR portante (DATec SINAT nº 10), chapas de espera, apoios de cumeeira, marquises e içamento — NÃO foi apresentada até esta emissão. Por instrução do CONTRATANTE (06/07/2026), a fabricação do LOTE PILOTO prossegue sob sua exclusiva responsabilidade, permanecendo a ART como CONDIÇÃO REGISTRADA para: (a) produção em série; (b) entrega/habitação das unidades. Recomenda-se formalizar a contratação do responsável técnico antes do término do piloto.

CONDIÇÕES REMANESCENTES (do parecer GO CONDICIONADO)

C2 detalhe de junta externa dupla-barreira (executar e fotografar no piloto) · C3 estanqueidade NBR 15575-4 no protótipo · calibração dos 5 indicadores do piloto (tempos por estação, retoques, contador×kit, vibração de transporte, NC por PIT) · teste 'sem texto' do Caderno de Junções com montador novo.